

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



สำนักปลัด

งานนโยบายและแผนงาน

098-8655010





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ปช ๗๕๒๐๑/๑๐๒๓

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๖๗๔,๒๘๕.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น รายละเอียดมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวอำภา มาลี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- เพ็ญใจพรพรหม

(นางธนพร รังวัต)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

- เจริญโพธิ์ทอง อ.ท. รวยทรงยศ ๗ ๒๕๖๘

ดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต. เขาจ้าว

ส.ต.อ.

(มนู คำทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว


- งานนโยบายและแผน

๕ พ.ย. ๒๕๖๘

นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาจ้าว

31/10/2564

ส.ต.อ.



(มนู คำทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบรหการส่วนตำบลเขาจ้าว



รายงานผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ.๑๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๘	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก				
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคให้ได้ มาตรฐานและ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๗๔	๒๑๐,๓๘๘,๐๐๐	๑๒	๑๖.๒๒	๓,๔๙๔,๕๐๐	๑.๖๖	กองช่าง				
			รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๗๔	๒๑๐,๓๘๘,๐๐๐	๑๒	๑๖.๒๒	๓,๔๙๔,๕๐๐	๑.๖๖	๑ กอง	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๒.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคให้ได้ มาตรฐานและ เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๖	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑๖.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐.๘๓	งานสวัสดิการฯ				
			๒.๒ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	แผนงานการเกษตร	๑๒	๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๓.๓๓	๘๐,๐๐๐	๒๒.๘๖	งานสวัสดิการฯ		
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๘	๒,๗๕๐,๐๐๐	๕	๒๗.๗๘	๑๐๐,๐๐๐	๓.๖๔	๑ งาน				
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม	๓.๑ ส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๐	๑,๐๐๕,๐๐๐	๙	๙๐.๐๐	๘๓๔,๐๐๐	๘๒.๙๙	งานการศึกษาฯ				
			๓.๒ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๒๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๕๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๕.๘๔	งานสาธารณสุขฯ		
					๓.๓ สนับสนุนการสงเคราะห์และ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	งานสวัสดิการฯ
							แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๖	๑๒๐,๐๐๐	๓	๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๓.๓๓
แผนงานงบกลาง	๕	๓,๘๓๘,๐๐๐	๔	๘๐.๐๐	๓,๗๙๐,๐๐๐	๙๘.๗๕	งานสวัสดิการฯ						
	๓.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน การศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๗	๓๗๕,๐๐๐	๕	๗๑.๔๓	๒๙๐,๐๐๐	๗๗.๓๓	สำนักปลัด อบต.				
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๖ แผนงาน	๔๙	๖,๔๔๘,๐๐๐	๓๒	๖๕.๓๑	๕,๒๑๔,๐๐๐	๘๐.๘๖	๑ สำนัก ๓ งาน				

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปรายงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๘	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๔.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย	แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๔๗๐,๐๐๐	๓	๑๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑๙.๑๕	สำนักปลัด อบต.
	๔.๒ พัฒนาคำวามรู้ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรขององค์กร ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๔๘๕,๐๐๐	๔	๖๖.๖๗	๒๓๕,๐๐๐	๔๘.๔๕	สำนักปลัด อบต.
	๔.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วม ทำ แก้ไขปัญหาในชุมชน	แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๕	๒๙๐,๐๐๐	๓	๖๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๔๔.๘๓	งานสวัสดิการฯ
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๔	๑,๒๔๕,๐๐๐	๑๐	๗๑.๔๓	๔๕๕,๐๐๐	๓๖.๕๕	๑ สำนัก ๑ งาน
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและทุกภาคส่วนใน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานเกษตร	๑๑	๒,๓๔๐,๐๐๐	๓	๒๗.๒๗	๕๐,๐๐๐	๒.๑๔	งานสวัสดิการฯ
	๕.๒ การพัฒนาการบริหารขยะ ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่าง มีประสิทธิภาพ	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑๖๐,๐๐๐	๑	๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑.๒๕	งานสาธารณสุขฯ
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๓	๒,๕๐๐,๐๐๐	๔	๓๐.๗๗	๑๐๐,๐๐๐	๔.๐๐	๒ งาน
รวมทั้งสิ้น	๑๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑๑ แผนงาน	๑๖๘	๒,๒๓๓,๓๓๑,๐๐๐	๖๓	๓๗.๕๐	๙,๓๖๓,๕๐๐	๔.๑๙	๑ สำนัก ๑ กอง ๓ งาน

แผนและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๒ หมู่ที่ ๔	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๒ - โรงเรียนท่าวังปลา หมู่ที่ ๒	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร	๔๙๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอย ๘ หมู่ที่ ๓	ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ จุด ท่อระบายน้ำ ๓๖ ท่อน และทำการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตร.ม. เกรด บด อัด แน่น	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔	โครงการขยายเขตประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น	ทำการวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕" ขนาด ๑๓" จำนวน ๓๐๕.๐๐ เมตร และวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕" ขนาด ๑๒" จำนวน ๗๙๕.๐๐ เมตร	๙๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น)	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด ๑๔" ลึก ๑๒๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำ และวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕" ขนาด ๑๒" จำนวน ๕๒๕.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)													
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านแพรกตะลวย	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด ๑๒" ลึก ๑๒๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บริเวณสนามกีฬา	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลบ่อขนาด ๑๒" ลึก ๑๒๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘	โครงการขุดบ่อบาดาล ม.๔ (ขอยุบเตยคุ้มโปรงหินอ่อน)	ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด ๑๒" ลึก ๑๒๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๙	โครงการขุดลอกสระน้ำมะเดื่อเรียง ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าหุ้ง	ทำการขุดลอกขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๒ ลบ.ม.	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๐	โครงการขุดสระน้ำในลำห้วย บริเวณบ้านนายไพร ผ่องแผ้ว หมู่ที่ ๖	ทำการขุดลอกขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘ ลบ.ม.	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา (สำนักสงฆ์ท่าวังหิน) หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน	ทำการปรับปรุงระบบระบบสูบน้ำ แนวท่อส่งน้ำดิบและระบบพลังงานแสงอาทิตย์	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเขาจ้าว) หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว	ทำการปรับปรุงระบบสูบน้ำ แนวท่อส่งน้ำดิบและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๓" จำนวน ๒,๔๑๐ เมตร	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)													
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓ จุด ท่อระบายน้ำ ๓๖ ท่อน และทำการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตร.ม. เกรด บด อัด แน่น	๐.๐๐	#####	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดเขาจ้าว-เขตบึงนคร หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดเขาจ้าว – เขตบึงนคร หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วทำการเกรด บด อัด พื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร	๓๒๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านแพรงตะลุย	ทำการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา งานวางท่อ PVC W ๓” ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ยาว ๑๕๐ เมตร งานวางท่อ PVC W ๒” ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ยาว ๓,๒๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านแพรงตะลุย	ทำการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านแพรงตะลุย โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. แล้วทำการ เกรด บด อัด พื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทุ่ง	ทำการปรับปรุงระบบสูบน้ำ แนวท่อส่งน้ำดิบ ระบบควบคุมปั้มน้ำ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และทำการวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด W ๒” จำนวน ๒๖๐ เมตร	๑๙๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๓,๖๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)													
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายหุบเตย - เชื้อเขตตำบล ศิลาลอย หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน	ทำการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายหุบเตย-เชื่อมเขต ตำบลศิลาลอย หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน โดยทำการติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ถนนสายหุบเตย-เชื่อมเขตตำบลศิลาลอย จำนวน ๓๒ ชุด	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกหัส สายทาง ปช.ถ. ๒๑-๐๒๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ๒ บ้านกระทุ่น	ทำการปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ำ ท่อ คลส. ขนาด Wo.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๘ ท่อน รวมเป็น ๑๖ ท่อน แล้ว ทำการลงลูกรังกลบหลังท่อและผิวจราจร ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปรับเกลี่ย เรียบแล้วลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร แล้วทำการ เกรด บด อัด พื้นทางเดิม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ตารางเมตร	๑๙๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หัสสายทาง ปช.ถ.๒๑-๐๒๓ หมู่ที่ ๕ ซอย ๔ บ้านกระทุ่น	ทำการลงลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปรับเกลี่ยเรียบ แล้วลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร แล้วทำการเกรด บด อัด พื้นทางเดิม ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายแยก ร.ร.ท่าวังปลา-เขตบึงนคร หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังปลา	ทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๘,๓๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง ปช.ถ.๒๑-๐๐๙ หมู่ที่ ๖ ซอย ๕ บ้านแพรงตะลุย	ทำการก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๑,๘๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง													
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)													
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รหัส สายทาง ปช.ถ.๒๑-๐๑๐ หมู่ที่ ๖ ซอย ๖ บ้านแพรกตะลุม	ทำการลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วทำการ เกรด บด อัด พื้นทาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสาม แยกต้นยูคา-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว	ทำการปรับปรุงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วทำการ เกรด บด อัด พื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร	๑๘๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านกระพุน	ทำการวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด W ๒” จำนวน จำนวน ๒๕๐ เมตร ท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด W ๓” จำนวน ๒๐๐ เมตร	๒๒๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว	ทำการวางท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด W ๒” จำนวน ๒๕๐ เมตร ท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด W ๓” จำนวน ๒๐๐ เมตร	๓๔๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๗,๖๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง ปช.ถ. ๒๑-๐๕๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทุ่ง	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จำนวนท่อระบายน้ำ ๓๖ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๐๐ จำนวน ๑ จุด ท่อระบายน้ำจำนวน ๕ ท่อน แล้วทำการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร เกรด บด อัด แน่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง														
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)														
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๙ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย ๘ หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		
๓๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓	ทำการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ฐาน คลส. ขนาด ๐.๘๐*๐.๘๐ ม. แล้วติดตั้งเสาเหล็ก และโคมถนนแบบ LED ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๔ จุด	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		
๓๒	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันฝาย น้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน	ทำการปรับพื้นที่ แล้วทำการติดตั้งราวเหล็ก ขนาดความกว้างข้างละ ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง รวมความยาวเป็น ๓๐.๐๐ เมตร และทำการลงลูกตั้งด้านท้ายฝาย ปรับเกลี่ยเรียบ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		
รวม			๘,๙๐๒,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๘๖,๗๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๔๕๐.๐๐	๒๖	-	๓	๓	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
๓๓	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวและของดีตำบลเขาจ้าว	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ ของดีตำบลเขาจ้าว ดำเนินโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	
รวม			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ													
๒.๒ แผนงานการเกษตร													
๓๔	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๑๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๘	
๓๕	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๑๔.๐๐	๘,๔๘๖.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ	ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ ประชาชนในตำบลเขาจ้าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๓๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น ศึกษากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก	ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น ศึกษากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น ศึกษากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ประชาชนตำบลเขาจ้าวที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ต่อปี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	
รวม			๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๔	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๑ แผนงานการศึกษา													
๓๘	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน้าอยู่	ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กน้าอยู่ เช่น ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าวให้น้าอยู่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุงพัฒนาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามด้วยสวนหย่อม ฯลฯ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๗	
๓๙	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของ ศพด. บ้านเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ก.พ. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๔๐	โครงการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว	ดำเนินโครงการประชุมให้รู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๑๕.๐๐	๑,๕๘๕.๐๐	✓	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	
๔๑	โครงการเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง	ดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กไทยมั่นใจโตไปไม่โกงแก่นักเรียน ศพด. บ้านเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	
๔๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว จำนวน ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๘๘๕.๐๐	๑,๑๑๕.๐๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ประกอบด้วย	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๑,๒๗๙.๐๐	๑๗๘,๗๒๑.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม														
๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)														
๔๔	โครงการหนุนย่อยรักษ์โลก	(๑) ค่าอาหารกลางวัน อัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี (๓) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี (๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี (๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการหนุนย่อยรักษ์โลกเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.บ้านเขาจ้าว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๑๐.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		
๔๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ในอัตราคนละ ๘.๑๓ บาท ดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ตั้งไว้ ๖๓,๔๑๔ บาท (๒) โรงเรียนชลประทานปรางบุรี (สาขาม่วงปลาก) จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ตั้งไว้ ๖๓,๔๑๔ บาท ชลประทานบุรี(สาขาม่วงปลาก) จำนวน ๓๐ คน ในอัตราคนละ ๓๖ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๔๐๒.๐๐	๔๙,๕๙๘.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)													
๔๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชลประทานปราณบุรี (สาขาวังปลา)	เงินอุดหนุนในการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน ชลประทานปราณบุรี (สาขาวังปลา) จำนวน ๓๐ คน ในอัตราคนละ ๓๖ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๘๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๑,๐๐๑.๐๐	๓๓๒,๙๙๙.๐๐	๙	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข													
๔๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเมื่อเกิดโรคติดต่อรวมถึงโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรครดังกล่าวในเขตพื้นที่โดยโดยให้ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกันการควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรค ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๙	โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จำนวน ๑,๖๐๐ ตัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๑๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านเขาจ้าว	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม														
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)														
๕๒	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังปลา	โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้วนภัย มະเรິงเต้านม อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		
๕๓	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าทุ่ง	โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)													
๕๔	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๕	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหาราชมหาราช	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)													
๕๖	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านแพรกตะลวย	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ โดยเป็นการดำเนินโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง แยกได้ดังนี้ (๑) โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๔,๒๖๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	๑๐	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์													
๕๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ใน ระดับพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคมหรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มี ความรู้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
๕๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าการตั้งครรรค์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบล เขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๙	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สตรีและกลุ่มครอบครัวในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๓๓๕.๐๐	๕,๖๖๕.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๘๓๕.๐๐	๑๔,๑๖๕.๐๐	๓	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเขาจ้าวสัมพันธ์	จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๒	โครงการส่งเสริมการจัดพิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ	ดำเนินการส่งเสริมการจัดพิธีทางศาสนาและประเพณี ต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารตลอดจน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	๙,๗๔๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๖๔	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัว	ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของ ผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๗๕๕.๐๐	๑๒,๒๔๕.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๖๕	โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิและศาล เจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว	ทำการก่อสร้างศาลพระภูมิ เจ้าที่ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๔๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	
รวม			๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๘๐๕.๐๐	๓๑,๑๙๕.๐๐	๕	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๖ แผนงานงกลาง													
๖๖	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดเว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น ๓ ปีย้อนหลังและข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ ๑ ครั้ง	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๖๙,๙๐๐.๐๐	๑๘๐,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๗	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗ และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย ๒๕๖๓ เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ ๒๕ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร	๔๗๐,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม													
๓.๖ แผนงานงบกลาง (ต่อ)													
๖๘	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการจ่ายเงิน เบี้ยความพิการ ต่อเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ กองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๘๑๐.๐๐	๕,๑๙๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	
รวม			๓,๗๘๖,๔๐๐.๐๐	๕๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๙๐,๕๑๐.๐๐	๑๙๕,๘๙๐.๐๐	๔	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร													
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป													
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณี การจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามระบอบประชาธิปไตย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. และคณะผู้บริหาร สมาชิกตัวแทนประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๒	ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธีราชพิธีวันสำคัญ ของชาติและงานศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ	ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธีราชพิธีวันสำคัญของชาติและงาน ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินี	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ พ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๘	
๗๔	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต. เขาจ้าว	ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาที่คนศึกษาดูงานเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพและศักยภาพและศักยภาพใน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๔๔.๐๐	๑๐,๙๕๖.๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิต ประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ ประชาชนและ พนักงาน อบต. จำนวน ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๑๐.๐๐	๖,๙๙๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร													
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)													
๗๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ปีละ ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	
รวม			๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๕๔.๐๐	๕๒,๙๔๖.๐๐	๓	-	๔	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร													
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน													
๗๗	โครงการฝึกอบรม ทบหวน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมทบหวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบหวนให้กับอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้แก่ สมาชิก อปพร. ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๘	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๗๙	โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้แก่ อปพร. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในตำบลเขาจ้าว จำนวน ๓๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๔๐,๑๔๐.๐๐	๑	-	๒	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๕.๑ แผนงานเกษตร													
๘๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่สาธิตในตำบลเขาจ้าว ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๘๑	โครงการส่งเสริมการป้องกันไฟป่า	ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันไฟป่า ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๘๒	โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	
รวม			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๓๗,๘๕๐.๐๐	๑	-	๒	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน													
๘๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	อบรมองค์ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	
รวม			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑	-	-	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของกฎหมายทำให้การทำงานมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดทำให้มีการกักเงินเพื่อไปทำในงบประมาณถัดไป จำนวนหลายโครงการ
- ๒) ไม่มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

- ๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันเกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น และปัญหาที่เสนอไปไม่ค่อยได้รับการแก้ไขตามความต้องการของประชาชน สาเหตุเกิดจาก ข้อจำกัดของงบประมาณ รวมถึงข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้เลย
- ๒) ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

